

Vedlegg 2: Resultatvurdering av Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013-2016

Prosjektliste basert på Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016, per 01.01.15: Idrett

Prosjekter				Kostnader				Finansiering			Annet			
Idrettskategorier	Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	Kostnadsramme kroner	Estimat MNOK	Andel rehab prosent	Andel nytt prosent	Oslo kom. kroner	Spillemidler kroner	Annet kroner	Eier etat/lag e.l.	Status på prosjektet	Kommentar evt. tilleggsopplysninger
	Nordre Aker	Grefsen flerbrukshall	Grefsen skole	Flerbrukshall m. styrkerom og lagerrum	65 483 000			100	57 983 000	7 500 000		UBF	Ferdig 2014/drift	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Nordstrand	Ekeberg skole flerbrukshall	Ekeberg skole	Flerbrukshall	98 000 000			100	90 500 000	7 500 000		UBF	Gjennomføring	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Nordstrand	Leirskallen Turnhall	Leirskallen	Turnhall/ idrettshall	36 500 000			100	29 300 000	7 200 000		BYM	Gjennomføring	Ferdigstillse estimert til januar 2016
	Nordstrand	Lambertseter fleridrettshall	Lambertseter	Flerbrukshall m. brytehall		100-170		100		SMB		BYM	Prosjektering	Rent kommunalt prosjekt
	Grorud	Grorud flerbrukshall	Grorud idrettspark	Flerbrukshall		230						BYM/UDE/BGR	Utredning	
	Frogner	Frogner flerbrukshall (se Frogner Ishall)	v/Frogner stadion	Flerbrukshall m. aktivitetsrom	270 000 000			100				BYM	Utredning	Ishall/flerbrukshal
	Grünerløkka	Dælenenga flerbrukshall	Dælenenga idrettspark	Flerbrukshall m. kampsportarealer		120-180		100				BYM	Utredning	Reguleringsvedtak, venter på BUK-vedtak
	Bjerke	Årvoll flerbrukshall	Årvoll skole	Flerbrukshall				100				UBF	Prosjektering	Brukermater ferdig.
	Bjerke	Løren flerbrukshall	Løren skole	Flerbrukshall				100				UBF	Utredning	Utbyggingsavtale. Må kjøpe tomten.
	Nordre Aker	Korsvoll flerbrukshall	Korsvoll idrettspark	Flerbrukshall m. styrkerom og lagerrum		120-180		100				BYM	Utredning	Regner med å gå rett på forprosjekt. Ferdig regulert
	Grünerløkka	Teglværket skole flerbrukshall	Hasle (Teglværkstomta)	Flerbrukshall	105 000 000			100	96 800 000	8 200 000		UBF	Gjennomføring	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Bjerke	Veitvet skole flerbrukshall	Veitvet skole	Flerbrukshall				100				UDE/Skanska	Gjennomføring	OPS
	Ullern	Biørnsletta flerbrukshall	Biørnsletta skole	Liten flerbrukshall				100				UBF	Ferdig 2014/drift	
Kunstgressbaner					Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
	Bydel	Prosjekt/beliggenhet		Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
	Grorud	"Lillegrei" v/ Rødvedt skole		7- er kunstgress/ kunsts										Usikker
	Søndre Nordstrand	Bjørndal (2002)	Bjørndal	Kunstgress – rehabilitering			100		7 500 000	2 500 000		BYM	Ferdig 2014	
	Østensjø	Bøler		Grus til kunstgress			100							Ikke påbegynt
	Østensjø	Bøler		Rehabilitering			100					BYM		Ikke påbegynt
	Nordre Aker	Disenbanen kunstgress		Grus til kunstgress 5-er										Ferdig
	Nordstrand	Ekeberg 1	Ekeberg	Kunstgress - rehabilitering	9 000 000		100		8 000 000	1 000 000		BYM	Ferdig 2014	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Nordstrand	Ekeberg 2	Ekeberg	Kunstgressbane	13 250 000			100	10 750 000	2 500 000		BYM	Ferdig 2014	Spillemiddelsøknad ventes i 2015
	Nordre Aker	Grefsen skole	Grefsen skole	Nyanlegg KG 7-er inkl. lys				100				UBF	Ferdig 2015	UBF skal drifte selv
	Nordre Aker	Grefsen Stadion (2003)	Grefsen Stadion	Kunstgress – rehabilitering			100		6 000 000	1 150 000		BYM	Ferdig 2014	
	Vestre Aker	Gressbanen		Kunstgress - rehabilitering	5 000 000				4 000 000	1 000 000				Ikke et prosjekt
	Vestre Aker	Gressbanen 1 (2001)		Kunstgress - rehabilitering			100					BYM	Ferdig 2013	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Vestre Aker	Gressbanen 2		Kunstgress/ kunsts										Ikke påbegynt
	Grorud	Grorud		Kunstgressbane	10 000 000			100	7 500 000	2 500 000		BYM	Ferdig 2014	Dette er noe klubben selv planlegger
	Østensjø	Haraløkka II	Rustad/Østensjø	Grus til kunstgress				100	7 500 000	2 500 000		BYM	Gjennomføring	Valg av areal kan få konsekvenser for tidsperspektiv
	Stovner	Haybråten kunstgressbane I, II, III og IV		Kunstgressbane. Rehabilitering og nyanlegg	3 850 000			100	2 825 000	1 025 000		BYM	Ferdig 2014	To separate spillemiddelsøknader
	Gamle Oslo	Jordal	Jordal Idrettspark	Kunstgress rehabilitering	6 000 000		100		5 000 000	1 000 000		BYM	Ferdig 2013	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Grorud	Kalbakken idrettsfelt		Lys på kunstgress										Ikke påbegynt
	Søndre Nordstrand	Klemetsrud	Mortensrud landhockey	Grus til kunstgress				100				BYM	Ferdig 2013	Noe klubben selv måtte betale. Aldri satt i gang noe.
	Nordre Aker	Korsvoll kunstgressbane II	Korsvoll	Kunstgressbane	4 500 000			100	3 750 000	750 000		BYM	Ferdig 2014	Spillemiddelsøknad ventes i 2015
	Bjerke	Løren		7- er kunstgress										Ikke påbegynt
	Grünerløkka	Løren (2003)		Kunstgress – rehabilitering										Ikke påbegynt
	Nordre Aker	Myrerfeltet kunstgressbane		Kunstgressbane	9 000 000			100	6 500 000	2 500 000		BYM	Ferdig 2014	
	Nordstrand	Niffen 1		Rehabilitering undervarme										Ukjent
	Nordre Aker	Nordre Åsen		Kunstgress/ kunsts								BYM	Utredning	Ny bane som Skeid ønsker seg
	Østensjø	Ny kunstgressbane i bydel Østensjø	Dette er Haraløkka II	Kunstgressbane				100						Se linje 36
	Østensjø	Oppsal/Vetland skole Trasop		Kunstgress 7- er										Usikker
	Østensjø	Rustad kunstgressbane		Lysanlegg og rehabilitering			100		3 350 000	1 000 000		BYM	Gjennomføring	
	Alna	Stubberudmyra		Kunstgress - rehabilitering	7 000 000		100		6 000 000	1 000 000		BYM	Ferdig 2013	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Frogner	Tørteberg kunstgressbane II		Kunstgressbane	10 000 000			100	7 500 000	2 500 000		BYM	Gjennomføring	
	Ullern	Ullernbanen 1		Kunstgress - rehabilitering	5 000 000		100		4 000 000	1 000 000		BYM	Ferdig 2013	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016
	Gamle Oslo	Valle Hovin kunstgressbane III		Kunstgressbane	9 000 000			100	6 500 000	2 500 000		BYM	Ferdig 2014	
	Søndre Nordstrand	Voldsløkka matchbane		Kunstgress m. undervarme				100				BYM		Skrinlagt. Se voldslekka kunstisbane/landhockey
Klubbhus/garderobes					Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
	Bydel	Prosjekt/beliggenhet		Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
	Nordstrand	Ekeberg		Klubbhus og garderobes			100					BYM/Manglerud	Ferdig 2014	Servicebygg under planlegging
	Østensjø	Manglerud		Garderobes				100						Arbeidet som er utført kan delvis ses i sammenheng med innspillet
	Vestre Aker	Voksen		Garderobes										Ikke påbegynt
	Stovner	Rommensletta		Klubbhus og garderobes				100						Ikke påbegynt
	Bjerke	Årvoll		Klubbhus, rehabilitering			100							Ikke påbegynt
	Grorud	Kaldbakken øvingsfelt		Garderobes m. sanitæranlegg				100						Ikke påbegynt
	Sagene	Voldsløkka		Klubbhus				100						Ikke påbegynt
	Nordre Aker	Nordre Åsen		Garderobes			100							Ikke påbegynt
	Sagene	Voldsløkka		Fotballstadion				100						Ikke påbegynt
Friluftsanlegg					Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
	Bydel	Prosjekt/beliggenhet		Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
	Vestre Aker	Ris Ungdomsskole		Friplassen										
	St. Hanshaugen	Marienlystfeltet		Friplassen										Ikke påbegynt
Skateboardanlegg					Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
	Bydel	Prosjekt/beliggenhet		Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
	Sagene	Voldsløkka		Skatehall	107 000 000			100		4 000 000		BYM	Forprosjekt	Planlegger anbudsutsendelse vinter/vår 2015
	Gamle Oslo	Jordal idrettspark		Betonganlegg										Ferdig i 2013
	Frogner	Skøyen skole		Skatepark (Betong/ tre)										Rullejerdal? Rampe av tre
	Sagene	Voldsløkka uteanlegg		Skateanlegg										Ikke påbegynt
	Grünerløkka	Olafaplassen Akerselva		Betonganlegg										Det kommer skatehall med uteanlegg som skal stå ferdig i 2016
	Gamle Oslo	Dyvekes bro		Skatepark										
	Gamle Oslo	Sørenga bro		Skatepark										
	Grünerløkka	Øvre Foss		Skatepark										
	Frogner	Frognerkilen		Skatepark (betong)										
	Søndre Nordstrand	Haugenhallen		Skatehall/uteskatepark										
Skianlegg – langrenn og skiskyting					Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
	Bydel	Prosjekt/beliggenhet		Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
	Østensjø	Skullerudstua		Rehabilitering 2-km, snøkanon, lys										Finansiering 2015?
	Nordre Aker	Sognavn snøpark		Videreutvikling, rullerløype										Finansiering 2015 reguleringsplan?
	Marka	Linderudkollen		Lys i 1,5 km løype, rehabilitering										Utgår, del av prosjektet Linderudkollen langrennsarena
	Marka	Linderudkollen		Plast K70 hoppbakke, rehabilitering										Ikke påbegynt
	Marka	Linderudkollen		K50 hoppbakke, rehabilitering										Ikke påbegynt
Skianlegg - alpint					Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
	Bydel	Prosjekt/beliggenhet		Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger

Nordstrand	Ekeberg Brannfjell, hoppbakke 1		Nærmiljøanlegg											
Nordstrand	Ekeberg Brannfjell, hoppbakke 2		Nærmiljøanlegg											
Gamle Oslo	Jordal idrettslekeplass		Utskifting av elveggrus – forhindre stenging av anlegget										Realisert	
Vestre Aker	Victoriatomten		Minibane kunstgress											
Marka	Bremsrud		Rehabilitering av ildsted/gapahuk											Friluft
Annet				Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar	
Bydel	Prosjekt/beliggighet	Beliggighet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger	
St. Hanshaugen	Lille Bislett		Ballplass	477 000			100	277 000	200 000		BYM	Realisert		
Grorud	Romsås bad		ENØK											
Nordstrand	Ekebergsetta		Rulleskøyteanlegg									Ikke påbegynt		
PROSJEKTER TILKOMMET ETTER plan 2013-2016, status per 1.1.2015														
Annet				Kostnadsramme	Estimat MNOK	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar	
Bydel	Prosjekt/beliggighet	Beliggighet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger	
Vestre Aker	Røhallen	Røa idrettspark	Rehabilitering idrettsgulv				100				Privat	Initiering		
Vestre Aker	Heminghallen	Heming idrettspark	Oppgradere lysanlegg				100				Heming IL	Initiering		
Bjerke	Linderud idrettshall	Linderudbanen	Idrettshall				100				Linderud IL	Initiering	Kommunal grunn. Anslått kommunalt bidrag (8 mill NOK) fra idrettslaget	
Nordstrand	Ekeberghallen	Nordstrand	Rehabilitering av hallen				100				OIK	Initiering		
Ullern	Ullern flerbrukshall	Ullern idrettspark	Flerbrukshall				100				Ullern IL	Initiering		
Stovner	Tokerud flerbrukshall		Flerbrukshall				100				UBF	Prosjektering		
Sagene	Voldsløkka kunstgress		Rehabilitering				100	6000000	1725000		BYM	Ferdig 2014		
Vestre Aker	Heming kunstgressbane	Heming idrettspark	Rehabilitering				100				BYM	Ferdig 2014		
Søndre Nordstrand	Holmlia kunstgressbane	Holmlia idrettspark	Rehabilitering					6500000	1000000		BYM	Gjennomføring		
Sagene	Voldsløkka kunstgress 7er	Voldsløkka	Kunstgressbane											
Stovner	Rommen minikunstgressbane													
Nordre Aker	Kringsjå kunstgressbane III	Kringsjå idrettspark	Gress til kunstgress											
Nordstrand	Nordstrand kunstgressbane I	Samme som Niff1??	Rehabilitering				100							
Søndre Nordstrand	Mortensrud kunstgressbane	Mortensrud	Rehabilitering				100							
Nordre Aker	Korsvoll kunstgressbane I	Korsvoll idrettspark	Rehabilitering				100							
Vestre Aker	Røa kunstgressbane I		Rehabilitering				100							
Bjerke	Årvoll kunstgressbane		Rehabilitering				100							
Grorud	Grelbanen		Rehabilitering				100							
Stovner	Jesperudjordet kunstgressbane		Rehabilitering				100							
Frogner	Streetbasket Dronning Astrids plass		Streetbasketball										Dronning Astrids plass: bygging avhenger av arbeidene i Bogstadveien, dialog med entreprenør. Byggestart våren 2015.	
Østenga	Skullerud idrettsanlegg		Snøproduksjonsanlegg	2 800 000			100	2 100 000	700 000		BYM	Ferdig 2014	Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016	
Alna	Teisenparken skatepark		Skateanlegg	599 000			100	299 000	300 000		BYM		Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016	
Sagene	Torshovdalen skatepark		Skateanlegg	510 000			100	255 000	255 000		BYM		Tildelt spillemidler i juni 2014, med rapporteringsfrist juni 2016	
Søndre Nordstrand	Bjørndal cricketpitch		Cricetbane	820 000			100	547 000	273 000		BYM	Realisert		
Sagene	Voldsløkka sandvolleyballbaner		Sandvolleyballbaner	2 400 000			100	1 500 000	900 000		BYM	Realisert	Tre separate spillemiddelsøknader (et ordinært, og to nærmiljøanlegg)	
Alna	Verdensparken parkouranlegg		Parkouranlegg	4 100 000			100	3 000 000	700 000	400 000	BYM	Realisert		
Vestre Aker	Heming klubbhus		Nytt klubbhus	38 000 000			100		3 450 000		Heming IL	Under planlegging		
Marka	Lillomaka arena		Snøproduksjon (kanon)	400 000			100	400 000			BYM	Realisert		
Marka	Linderudkollen langrennsarena		Nytt langrennsarena	19 500 000				14 500 000	5 000 000		BYM	Pågår	Ferdig 2015	
Marka	Lillomarka arena		Snøproduksjon	2 200 000				1 500 000	700 000		BYM		Finansiering 2015?	

Prosjektliste basert på Plan for idrett og friluftsliv 2013-2016, status per 30.04.2015: Friluftsliv

Prosjekter				Kostnader				Finansiering			Annet		
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	Kostnadsramme kroner	Estimat	Andel rehab prosent	Andel nytt prosent	Oslo kom. kroner	Spillemidler kroner	Annet kroner	Eier etat/lag e.l.	Status på prosjektet	Kommentar evt. tilleggsopplysninger
Bekkeåpning													
Alna	Lindebergbekken		Bekkeåpning									Ikke påbegynt	Inne i fellesplan for BYM/VAV, "Vann i by"
BNA	Gaustadbekken		Gjenåpning av bekk									utredning	Inne i "Vann i by"
Sagene	Ilabekken		Overvannshåndtering, etablering lla vannpark									initiering	Ikke "Vann i by"-prosjekt
BBJ	Årvolldammen		Forstudie åpning av bekk til Badedammen									utredning	Inne i "Vann i by"
Alna	KDP Alna Miljøpark		Diverse bekkeåpninger	500 000								delvis utført	Inne i "Vann i by". Mange sidebekker. 0,5 mill brukt
Byomfattende	Grøntplanen		Gjenåpning av elver									initiering	Inne i "Vann i by". Mange elver i ulike faser
Rehabilitering/ opparbeiding av parker													
Stovner	Rommensletta skulpturpark		Park	2 500 000								ferdig 2013	
Alna	Verdensparken		Bydelspark	56 000 000				24 500 000		31 500 000		gjennomføring	Ferdig første halvår 2016. Oppført beløp er totalkostnad
Bjerke	Bjerkedalen park		Bydelspark	55 500 000				7 000 000		48 500 000		ferdig 2014	
Gronud	Gronud park		Bydelspark	61 900 000				15 300 000		46 600 000		ferdig 2013	
Stovner	Linjeparken		Bydelspark	54 000 000				38 000 000		16 000 000		ferdig 2016	ferdig 2016. Oppført beløp er totalkostnad
Grunerløkka	Nedre Foss Park		Opparbeide park	49 200 000								ferdig 2016	midler bevilget
St. Hanshaugen	St. Hanshaugen park		Rehabilitering	4 500 000								gjennomføring	kostnad kant spillbasseng + vegetasjon, belysning ført opp
Gamle Oslo	Konows gt. 40/Bakerenga		Opparbeide park									Ikke påbegynt - aktuell	bystyrevedtak der området er regulert til park
Treplanting													
Frogner	Bygdøy allé		Treplanting prosjektering									initiering	arbeid m/utkast til bestilling av KVVU
Byomfattende	Treplantingsplan for Oslo - treplan for gater, plasser og veier		Treplanting	2 000 000				2 000 000				Ikke påbegynt - aktuell	2 mill til å utarbeide plan er brukt i 2014
Byomfattende	Etterslep treplanting - ta igjen etterslepet etter trær som er blitt felt uten at nye er plantet		Treplanting									Ikke påbegynt - aktuell	
Turvei													
Grünerløkka og Sagene	Akerselva		Oppgradering av turveg - belysning	32 500 000			100	1 728 244	683 000		BYM	delvis ferdig	Sannerbrua-Nydalen og Nedre Foss gjenstår. 3 mill. er brukt, primært på Nydalen-Frysjø, i perioden 2013-2016
Alna	D16-kryssing av Ytre ringvei (bru)		Planfri kryssing	28 000 000			100				BYM	gjennomføring	Gjennomføring i 2015/2016, oppført beløp blir brukt
Alna	D10 Smalvollen-Breivollveien		Turvei		4 100 000		100	3 310 000	700 000		BYM	utredning	Delvis prosjektert, på vent pga. forenset grunn. Bør/kan gjennomføres. Behov for nytt kostnadsoverslag.
Alna	D15 Lindebergparken		Grønn tverrforbindelse fra Linderud til Rødtvet		13 500 000							forprosjekt	Byggestart i 2015; midlene er bevilget og brukes i år
Bjerke	D15 Bredtvet		Turvei		2 000 000							Ikke påbegynt - aktuell	Må avklare eiendomsforhold (Statsbygg forvalter) og utarbeide nytt kostnadsoverslag
Gronud	D8 Vesletjern-Kristian Bogneruds vei		Turvei		2 700 000							Ikke påbegynt - aktuell	Må vurdere ønsket standard
Nordstrand/ S. Nordstrand	E9 mellom Stenbråteveien og Skulleruddumpa		Turvei (anlegg og utbedre)		6-8 000 000							Ikke påbegynt - aktuell	Bør prioriteres, eiendomsforhold må avklares (OBOS)
Byomfattende	Kart over turveier som er universelt uformet		Registrering er gjort, bearbeiding og kart må lages.									Ikke påbegynt - aktuell	
Byomfattende	Skilting av turveinettet		Skilting									delvis ferdig	Delstrekninger er skiltet, men det mangler totaloversikt og digital registrering av status.
Marka	Sognsvann, tursti rundt vannet		Lyssetting	7 200 000			100				BYM	Ferdig 2015	Spillemiddelsøknad og gjennomføring av prosjektet i 2015
Nordstrand	Lyssetting tursti ved Lambertseter skole		Lyssetting	850 000		100		567 000	283 000		Lambertseter IF	Ferdig 2014	Oppgradering løype + lys, deltraseer må repareres etterpå
Kyststi													
Ullem	Sollerudstranda		Kyststi	8 000 000				8 000 000				ferdig 2014	
Ullem	Bestumkilen Maxbo-Sjølyst		Kyststi									utredning	Planprosess pågår. Prosjektet blir realisert med 5-15 års levetid, da området er under transformasjon/byutvikling
S. Nordstrand/ Oppgård	Hvervenbukta/Ingierstrand		Kyststi	3 300 000				3 300 000				utredning	Kostnad regulering lagt inn
Nordstrand	Ormøya og Malmøya		Kyststi									Ikke påbegynt	Gjort mulighetsstudie
Nordstrand/ S. Nordstrand	Strekningen Ulvøya bru-Ljansbruket m.m. (ikke delstrek. Paddehavet)		Kyststi									Ikke påbegynt	Gjort mulighetsstudie
Nordstrand	Paddehavet		Kyststi (prosjektering)									Ikke påbegynt	Gjort mulighetsstudie. Kostnad forpro
Frogner	Frognerkilen		Kyststi Oscarshall-Bygdøylokket	2 000 000				2 000 000				prosjektering	I regi av Statsbygg. Kostnad kyststi B1 lagt inn
Helårstrase/skiløype/sykeltrase													
Marka	Tryvansåsen		Erstatte lysløype	2 450 000			100	1 750 000	700 000		BYM	ferdig 2013	
Marka	Sognsvann-Grinda		Etablere ny helårstrase med lys									utredning	Regulering pågår
Marka	Sølvobla-Sandbakken P		Ny helårstrase									utredning	Regulering pågår
Marka	Strømsdammen-Strømsbråteveien		Ny helårstrase	2 000 000			100	2 000 000	700 000			prosjektering	Spillemiddelsøknad ventes i 2015, planlagt start 2015/2016
Marka	Lilloseter-Sinober-Burdas		Ny helårstrase									utredning	Regulering pågår
Marka	Vesletjern-Alunsjøen-Breisjøen		Utbedre og oppgradere trasé til helårsstandard									Ikke påbegynt	
Marka	Haugerud-Lutvann-Lindeberg		Ny helårstrase									Ikke påbegynt	
Marka	Sandbakken-Bysetermosan		Ny helårstrase - utredning									Ikke påbegynt	
Marka	Ellingsrud-Mariholtet		Skiløype, oppgradering til skøyting	200 000				200 000			BYM	delvis ferdig	Delvis utført
Marka	Ullevålseter-Blankvannsbråten-Kobberhaugen-Kikut		Skiløype, oppgradering til skøyting/helårstrase/sykeltrase									utredning	Planarbeid startet for strekningen Blankvannsbråten-Kobberhaugen
Marka	Øyungslia fra Maridalen		Ny skiløype								Skiforeningen	Ikke påbegynt	
Marka	Skullerud vannbasseng-Grønmo P		Skiløype, oppgradering til skøyting	300 000				300 000			BYM	ferdig 2013	
Marka	Hammeren-Ullevålseter		Skiløype, oppgradering til skøyting									Ikke påbegynt	
Marka/ Lørenskog	Skyttenbrua-Deledalen		Ny sykkeltrase									Ikke påbegynt	
Dammer													
Gronud	Badedammen		Rehabilitering	12 000 000				12 000 000				Ikke påbegynt	Ansvar VAV; aktuell i 2016
Nordre Aker	Brekkedammen		Rehabilitering									Ikke påbegynt	Ansvar VAV
Marka	Jegersborgdammen		Rehabilitering									Ikke påbegynt	Ansvar VAV

Småbåthavner/ bryggeanlegg				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Søndre Nord-strand/ Opppegård	Ljansbruket		Reg.plan, rekr.områder og småbåthavn								BYM	utredning	Arbeid med reg.plan pågår
Ullem	Lysaker Marina		Reg.plan, rekr.områder og småbåthavn								BYM	initiering	Planprogram vurderes i PBE/Oppstart behovsanalyse
Gamle Oslo	Hovedøya		Rehabilitering og oppgradere atkomstområdet									ikke påbegynt	
Nordstrand	Malmøykalven		Rehabilitering brygge									ikke påbegynt	
Nesodden	Langøyene		Bygge ny servicebrygge								BYM/EBY	ikke påbegynt	Inngår i EBYs sikrings/dekningsprosjekt, linje 94
Hytter/bygninger				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Sørli besøksgård		Opprette besøksgård									utredning	Regulering pågår
Byomfattende	Bygninger/hytter		Rehabilitering									uaktuell	Går ut - vedlikehold
Frogn	Håøya		Etablere flere kystledhytter							200 000		ferdig 2015	Gamlegården, 2 enheter, 5-års leiekontrakt med OF
Oppgradere/ rehabilitering områder i tilknytning til badeplasser				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Byomfattende	Toaletter viktige badeplasser (Hvervenbukta, Huk, Ingierstrand)		Oppgradere/rehabilitering	9 600 000								delvis gjennomført	9,6 mill: Toalett Hvervenbukta, prosjektering Huk utføres i år
Nesodden	Langøyene		Erosjonssikring/dekning søppel samt tilkopling av vann og avløp					79 000 000			EBY	utredning	KVU utarbeides av EBY. Mulig oppstart av selve tildekkingsarbeidet og erosjonssikring 2016-2017
Gamle Oslo	Hovedøya		Fjerne forurensning i Hovedøyabukta samt oppgradering vannsystem og tilkopling avløp fra fastlandet								BYM/EBY	utredning	Styringsdokument utarbeidet, KS1/KS2 i løpet av våren. Arbeidene starter opp 2017 eller senere
Nordstrand	Sæterstranda		Utvikle badeplass								BYM	ikke påbegynt - aktuell	BYM har oppgradert infrastruktur: asfaltert atkomstveg, rehab. mur, skiftet grusdekke. Etabl. av sandvolleyball, slackline, balanseballer vurderes
Nordstrand	Brattodden		Øke tilgjengelighet/tilrettelegging for publikum	2 000 000				2 000 000			BYM	gjennomføres i år	Bygging ny nordgang/turveg samt opprydding og tilrettelegging av badestrand blir utført i 2015
Ridestier				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Stall Prinsdal-Grønliåsen		Ridesti									ikke påbegynt	
Marka	Enga-Tørrgranåsen		Ridesti									ikke påbegynt	
Andre tiltak				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Maridalsvannet		Gråvannsanlegg									delvis ferdig	noen få eiendommer har enda ikke fått bygd nytt anlegg
Østensjø	Østensjø miljøpark		Diverse iht forvaltningsplanen	1 190 000				1 190 000				ferdig 2015	Ny utløpsanordning/regulering bygges vår 2015 (VAV), om-legging av turveg sommer 2015, rehab Langerudbekken
PROSJEKTER TILKOMMET ETTER plan 2013-2016, status per 31.03.2015													
Ånn				Kostnadsramme	Estimat	Andel rehab	Andel nytt	Oslo kom.	Spillemidler	Annet	Eier	Status	Kommentar
Bydel	Prosjekt	Beliggenhet	Anleggstype	kroner		prosent	prosent	kroner	kroner	kroner	etat/lag e.l.	på prosjektet	evt. tilleggsopplysninger
Marka	Rustadsaga-Ødegården		Lysløype					250 000	125 000		BYM	ferdig 2013	
Vestre Aker	Holmenkollen		Rehabilitering av VM-huset	2 800 000				2 800 000				gjennomføring	
Stovner	Jesperudjordet	Vestli	Rehabilitering park	18 300 000								gjennomføring	midler bevilget, avsluttes 2015-2016
Marka	Dølerud dagsturhytte		Rehabilitering									gjennomføring	Avtale med DNT om rehabilitering og drift
Marka	Bremsrud, Nøklevann		Gapahuk, bålplass, teltområde	150 000				150 000			BYM	ferdig 2014	
Marka	Sognsvann badevannsområde		Rehabilitering	1 211 000				1 211 000			BYM	gjennomføring	Ferdig våren 2015
Marka	Oslos geografiske midtpunkt		Kunstinstallasjon	250 000				250 000			BYM	ferdig 2014	
Øyene	Hovedøya, toalett fergekai		Toalett	1 000 000				1 000 000			BYM	prosjektering	planlegges bygd 2015
Marka	Sognsvann toalettbygg		Toalett	6 750 000				6 750 000				prosjektering	
Marka	Svingenbrua (Kirketrekkeren)		Gammel bru, rehabilitering	1 500 000						1 500 000	BYM	prosjektering	
Stovner	Bygger'n aktivitetspark	Haugenstua	Aktivitetspark og bekkeåpning	24 200 000								ferdig 2015	også åpning av Julrudbekken
Alna	Lindebergparken	Lindeberg	Park	16 900 000								ferdig 2015	
Frogner	Josefines park, reetablere	Fagerborg	Byromprosjekt	8 000 000				8 000 000				ferdig 2015	
Søndre Nordstrand	Hvervenbukta oppgradering	Hvervenbukta	Badeplass	2 400 000				2 400 000				ferdig 2014	stupebrett og prosjektering terrengtiltak
Nordstrand	Solvik badebrygge rehab	Malmøya	Badeplass	2 400 000				2 400 000				ferdig 2014	
Bjerke	Div. tiltak Hovinbekken-Årvoll	Årvoll	Bekkeåpning	6 250 000				6 250 000				ferdig 2014-2015	
Oslo	Div.mindre turveg/kyststiltak	byomfattende	Turveg-tursti	8 800 000				8 800 000				ferdig 2014-2015	Pilegrimsled, turvegplan, turveg Alna, kyststi Paddehavet, div.
Oslo	Mindre filuftstiltak øyene	byomfattende	Tilrettelegging og utredning	3 500 000				3 500 000				ferdig 2014-2015	
Bjerke	D6 Bjerkedalen-Statsråd Mathiesens vei	Bjerke	Turveg	3 975 000				3 975 000				ferdig 2014-2015	
Frogner	Grønn rute kryssing Majorstua - KVU	Majorstua	Turveg	2 000 000				2 000 000				ferdig 2014-2015	
Alna	Smalvollv.-Jernbanev. planfri gs-kryssing	Alnabru	Turveg	2 300 000				2 300 000				ferdig 2014	Forprosjekt (skisseprosjekt) for gang-sykelkryssing avslutta
Frogner	HC-brygge Kongen	Frognerkilen	Båtbrygge	1 400 000				1 400 000				ferdig 2014	
Frogner/Ullem	Frognerparken rehabilitering	Majorstua-Frogner	Park	1 600 000				1 600 000				ferdig 2014	